

1. 시설물 정기안전점검 결과표(본관)

가. 일반현황					
용역명	제 3종시설물 하반기 정기안전점검 [경북중학교 본관]	점검기간	2023.10.11.~2023.11.10		
관리주체명	경북중학교	대표자	학교장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	수의계약		
시설물 구분	건축물	종류	다중이용 건축물	종별	3종
준공일	1970년 01월 01일	점검금액 (천원)	1,241	안전등급	B
시설물 위치	경기도 포천시 가산면 감암리 194	시설물 규모	형식 : 철근콘크리트구조, 연면적 : 2,961.0 m ² , 지상 3층		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	해당 없음				
점검 주요 결과	위 치	유형			
	옥상층	망상균열, 백태, 수평균열, 마감박락, 수직균열			
	지상 3층	조적균열, 누수흔적 및 마감박리, 수직균열, 조인트균열, 누수흔적, 보균열, 수평균열			
	지상 2층	수직·경사 균열, 균열, 마감박리, 박락, 이격			
	지상1층	이격, 도장박리, 박락, 균열 및 마감박리, 슬라브균열, 마감박락			
	외부	균열, 균열부 백태, 부분침하, 결로 및 백화, 박락			
주요 보수·보강	<ul style="list-style-type: none"> - 구조체(콘크리트) 균열 : 표면처리공법(0.3mm미만) 에폭시 수지주입공법(0.3mm이상) - 비구조체(조적/무근) 균열 : V-Cut 후 탄성씰링재 충전 - 누수(백태) 균열 : 습식 주입보수공법 				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	현 **	2023.10.11.~2023.11.10		특급기술자	
참여기술자	권 **	2023.10.11.~2023.11.10		고급기술자	
라. 참고사항					
<ul style="list-style-type: none"> ○ 차기 정기점검 시 중점 점검부위 : 지상층 구조체 균열 및 이격상태 ○ 정밀안전진단 실시 필요 여부 : 해당없음 ○ 중대한 결함에 따른 후속 조치사항 : 해당없음 					

2. 시설물 정기안전점검 결과표(옹벽)

가. 일반현황					
용역명	제 3종시설물 하반기 정기안전점검 [경북중학교 옹벽]	점검기간	2023.10.11.~2023.11.10		
관리주체명	경북중학교	대표자	학교장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	수의계약		
시설물 구분	옹벽	종류	기타옹벽	종별	3종
준공일	2007년 02월 15일	점검금액 (천원)	3,790	안전등급	B
시설물 위치	경기도 포천시 가산면 감암길 16	시설물 규모	형식 : 블록쌓기, 연장 : 180.0 m, 높이 : 7.0 m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	해당 없음				
점검 주요결과	위치	유형			
	NO.0	기초부유실, 블록파손			
	NO.1	노후화, 백태			
	NO.3	백태			
	NO.5	균열, 백태			
	NO.6	블록파손, 백태, 균열			
	NO.7	백태, 노후화			
주요 보수·보강	<ul style="list-style-type: none"> - 균열, 백태: 표면처리공법 - 단면손상(재료분리, 철근노출 등): 단면복구공법 - 채움콘크리트 손상: 채움콘크리트 되메움 		<ul style="list-style-type: none"> - 석재, 슛크리트 손상: 주의관찰 - 블록 균열/이격: 주의관찰 - 블록 파손: 단면복구공법 - 배수구 막힘,식생: 청소 및 제거 		
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 **	2023.10.11.~2023.11.10		고급기술자	
참여기술자	권 **	2023.10.11.~2023.11.10		고급기술자	
라. 참고사항					
<ul style="list-style-type: none"> ○ 차기 정기점검 시 중점 점검부위 : no5. +0 블록 균열 다수발생, no7+0~10 백태 및 누수흔적 ○ 정밀안전진단 실시 필요 여부 : 해당없음 ○ 중대한 결함에 따른 후속 조치사항 : 해당없음 					