

# 태봉초 학교공간혁신사업 진행 현황

## 1. 배정내역

[단위 : 천원]

학교명	사업명	물량	예산액	집행액	잔액	기타
태봉초	학교공간혁신사업	도서실, 과학실 2실, 영어교실 2실	420,000	411,226	8,774	

## 2. 사업기간 : 2020년 9월 ~ 2021년 8월

## 3. 관련 사진

설명	공사 전(도서실)	설명	공사 후(도서실)
			
설명	공사 전(과학실)	설명	공사 후(과학실)
			
설명	공사 전(영어실)	설명	공사 후(영어실)
			