

첨부 1

점검 총괄표(급식실)

학교(기관)명	내촌초등학교	점검시기	2022년 여름철
점검일	2022.6.10.~6.21.	작성자	김 ● ●

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	급식실						
주소	경기도 포천시 내촌면 내촌로 88						
시설정보	준공(설치)년도	1995	연면적(㎡)	139.05㎡	시공법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	급식실	건물층수	1층	건물구조	원근콘크리트 구조
	용벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	급차	B	등급변경사유	
점검기간	2022.6.10.~6.21.			점검기관	내촌초등학교	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	신성희	내촌초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김정아	내촌초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	송재근	포천교육지원청
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유영준	경기북부전기안전관리공사
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이상호	신한소방
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치예정 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지사정						

건축물 세부 안전 점검표

(사) 1000
 (사) 1000
 (사) 1000
 (사) 1000

1

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
2	구조 안전성	○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?				
		- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 건물 인근의 지하수 누출 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?				
		- 창문의 원활한 개폐 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 바닥은 기울지 않았는지 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 외벽의 수직상태 유지 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 균열은 없는가?				
		- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?				
		- 철근 노출 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 콘크리트 표면이 들뜸 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?				
		- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?				
		- 접합부 볼트 누락 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 접합부 볼트체결부위에 틈새 발생 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 접합부 용접의 적합 시행 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?				
		- 철재의 부식으로 단면결손 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 철골재의 도장 탈락 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부	☑	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위장·상태 등)
3	건축 마감	○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?				
		- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 배수구멍의 걸림망 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 방수층의 손상 및 잡초의 식생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 옥상에 비산이 우려되는 물건 방치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 옥상에 불법건축물 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?				
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?				
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 석면재료의 분진 우려 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

2. 전기, 가스, 소방 분야 점검표

점 검 일 시	2022. 6. 10. (11:00~12:00) 2022. 6. 21. (10:00~11:00)	점 검 구 분	자체 점검
점 검 장 소	교사 2호동		
점 검 자	(소속) 내촌초등학교	(직위) 행정실장	(성명) 신 ○ ○ (서명) 신○○
	(소속) 내촌초등학교	(직위) 주무관	(성명) 김 ○ ○ (서명) 김○○
	(소속) 포천교육지원청	(직위) 주무관	(성명) 송 ○ ○ (서명) 송○○
	(소속) 경기북부전기안전관리공사	(직위) 부장	(성명) 유 ○ ○ (서명) 유○○
	(소속) 신한소방	(직위) 과장	(성명) 이 ○ ○ (서명) 이○○
확 인 자	(소속) 내촌초등학교	(직위) 교장	(성명) 이 ○ ○ (서명) 이○○
점검자 의견 (총 평)	이상없음.		