




첨부 2

건축물 세부 안전 점검표

1. 건축물분야 점검표

점검 일시	2021. 4. 7 . (07: 00 ~ 14: 00)	점검 구분	자체 점검 / 상위 점검	
점검 장소	경비 호소			
점검자	(소속)추산초등학교	(직위) 시설관리직	(성명) 이영호	
	(소속)추산초등학교	(직위) 행정실장	(성명) 이인순	
	(소속)	(직위)	(성명)	(서명)
확인자	(소속)추산초등학교	(직위) 교 장	(성명) 신 승	
점검자 의견 (총 평)				

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
1	안전 관리 실태	○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?				
		- 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리계획 FMS등재 및 등재항목의 적정성 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 안전점검 및 정밀안전진단을 이행하고 있는가?				
		- 시설물안전법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 특수구조건축물 대상시설의 안전점검 이행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 이행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 석면조사 및 유지관리는 적정한가?				
		- 석면조사 실시 여부		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 여부	[<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		- 석면조사 매년 2회 실시 여부		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?				
		- 고·저수조의 매년 2회 청소 실시 여부		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >		* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순위	점검 내용		점검 결과(예/연/미/부적합)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
2	구조 안전성	<p>○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?</p> <p>- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부</p> <p>- 건물 인근의 지하수 누출 여부</p> <p>○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?</p> <p>- 창문의 원활한 개폐 여부</p> <p>- 바닥은 기울지 않았는지 여부</p> <p>- 외벽의 수직상태 유지 여부</p> <p>○ 균열은 없는가?</p> <p>- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부</p> <p>○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?</p> <p>- 철근 노출 여부</p> <p>- 콘크리트 표면이 들뜸 여부</p> <p>- 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부</p> <p>○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?</p> <p>- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부</p> <p>- 지동 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치 여부</p> <p>○ 철골재의 볼트 체결 상태는 적정한가?</p> <p>- 접합부 볼트 누락 여부</p> <p>- 접합부 볼트 체결부위에 틈새 발생 여부</p> <p>- 접합부 용접의 적합 시행 여부</p> <p>○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?</p> <p>- 철재의 부식으로 단면결손 여부</p> <p>- 철골재의 도장 탈락 여부</p> <p>- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

순위	점검 내용		점검 결과(예/연/미/부적합)			
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
2	구조 안전성	<p><기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p> <p>○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?</p> <p>- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부</p> <p>- 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부</p> <p>- 배수구멍의 걸림망 설치 여부</p> <p>- 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무</p> <p>- 방수층의 손상 및 접착의 식생 여부</p> <p>- 옥상에 비신이 우려되는 물건 방치 여부</p> <p>- 옥상에 불법건축물 설치 여부</p> <p>○ 외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?</p> <p>- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부</p> <p>○ 내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?</p> <p>- 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부</p> <p>- 석면재료의 분진 우려 여부</p> <p>- 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	건축 마감	<p><기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* 건축물 기초 세굴·부등침하, 기둥·보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 점검표

점검일시	2021. 4. 7. (수) 00:00~14:00	점검구분	자체 점검 / 상위 점검
점검장소	경희 칼로		
점검자	(소속)	추상준(주) (직위)	시선광나 (성명)
	(소속)	4 (직위)	홍성진 (성명)
	(소속)	(직위)	이영호 (성명)
확인자	(소속)	4 (직위)	김준 (성명)
점검자의견 (총평)	신응 (성명)		

순위	점검 항목	점검 내용		점검 결과(예외란에 체크)		
		세부 점검사항	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
1	안전 관리	○ 전기안전관리자는 선임하였는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(수년간)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 전기안전교육 실시 및 계속기 관리 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >		* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
2	인입선	○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		< 기타 점검 의견 >	* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술			
		○ 차단기의 정격전류와 배선의 규격은 적정한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	누전 배선용 차단기	○ 차단기는 절연함본체내 내에 견고하게 설치되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(회로)로 사용하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 누전차단기는 강제 차단동작상태기능계측 이상 없는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >		* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순위	점검 항목	점검 내용		점검 결과(예외란에 체크)		
		세부 점검 내용	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치·상태 등)
3	누전 배선용 차단기	○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 냉장고 선택기 에어컨 용의 조영시퀀스 간판 등을 포함한 금속체로 되어있는 전기기계기구	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 육실, 화장실 (인체감전보호 15mA고감도용 사용)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		< 기타 점검 의견 >	* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술			
		○ 배분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	배분 전반	○ 배분전반 앞에 적재물이 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 배분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 배분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 배분전반 잠금장치 관리 상태는?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 각종 지시계(전압계전류계 등)의 동작상태는 양호한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >		* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격용 전선을 사용하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 전선 접속상태 및 열화 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		○ 옥외 배선 설치 상태는?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		- 옥외 기공 및 벽 등에 시공된 전선 규격용 사용 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >		* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

순위	점검 항목	점검 내용			점검 결과(해당란에 체크)			
		세부 점검 내용	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치, 상태 등)		
5	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격용 전선을 사용하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○ 옥외 배선 설치 상태는?				이중		
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		- 옥외 기둥 및 벽 등에 시공된 전선 규격용 사용 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		- 옥외 노출기는 배선케이블 아있는 전선판 내 시공 되어야 함	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						
		○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		○ 옥실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?						
- 과부하 차단형(ON/OFF기능형) 사용 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
- 바닥 미끄럼 멀티탭의 사용상태(본진 손상 될 우려)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
○ 콘센트 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?								
- 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
- 벽돌이 콘센트 스위치 고정 및 본진 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력*80%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
○ 외부 조명설비 금속계 동주 및 안정기에 접지가 연결되었는가?								
- 접지 및 방수형 사용하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
- 전열기 스위치 콘센트 등 K 또는 KS용 사용하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

순위	점검 항목	점검 내용			점검 결과(해당란에 체크)			
		세부 점검 내용	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치, 상태 등)		
6	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		- 비상용(소방 등) 전동설비 이외의 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야 함	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						
		○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?						
		- 한전 정전시 자동절환 (ATS)기능여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?						
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 소모품 관리 상태는 양호한가?						
		- 연료량, 냉각수량 축전지 상태 연전오일 공기필터 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	비상 발전 설비	○ 유류, 연전오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						
		○ 전기설 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 전기설 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?						
		- 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						
		○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	반화 구획	- 전기설, 발전기실, 전기배관동로(EPS)실	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술						

※ 차단기 고정·누전·전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 점검표

점검일시	2021. 4. 7. (오전 10:00~14:00)	점검구분	자체점검 / 상위 점검
점검장소	경희초소		
점검자	(소속) 최상준(주위)	(직위) 시인광의	(성명) 이영호 (서명)
	(소속) 박영	(직위) 환경실감	(성명) 이영준 (서명)
확인자	(소속) 박영	(직위) (직위) 김 장	(성명) 장용 (서명)
	(소속)	(직위)	(성명)
점검자 의견 (충벌)			

순	분야	점검내용	점검결과(예담란에 체크)		
			적합	부합	해당 없음 (위차, 상태 등)
1	안전 관리 상태 (공통) - 화재예방 - 안전관리 - 비상대응 - 대피	<p>세부 점검사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용자시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가? - 고압가스: 압축가스 100㎡·액화가스 250kg 초과 저장시설 - LPG: 용기 250kg이상 저장탱크 1톤·초과 저장시설 - 도시가스: 열사용 예정량 4000㎡초과 ○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가? - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매3년 마다 ○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가? - 특정고압가스: 압축가스 50㎡이상·액화가스 250kg이상 사용자 - LPG: 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡이상 압소 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50㎡이상 집단급식소, 전동시장에서 저장량 100kg초과인 저장설비를 갖춘 자 - 위 사항 외 용기 250kg·열용량기 사용 및 소량저장탱크 500kg이상 저장 사용자 - 도시가스: 열사용예정량 3,000㎡ 이상인 사용자 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	배치 기준 (공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화기와의 거리를 유지하는가? - 고압가스: 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m) - LPG: 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치 - 도시가스: 가스개방기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상 ○ 가스개방기와 전기설비의 이격거리는 적정한가? - 전기개방기: 전기개방기 60cm 이상, 비단열 굴뚝, 전기점멸기, 전기접속기 30cm 이상, 비절연전선 15cm 이상의 거리 유지 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	저장	○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

순	분야	점검내용	점검결과(예담란에 체크)		
			적합	부합	해당 없음 (위차, 상태 등)
4	가스 설비, 배관 정비 (공통)	<p>세부 점검사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가? - 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal(초과)하거나 연소기 사용압력이 33kPa를 초과하는 경우에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가? - 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 "T"자 형태로 설치한 곳은 없는가? ○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13-33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정 ○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시 ○ 가스누출은 없는가? - 비누물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급차 통제 조치 ○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	연소기 (공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 온수기 설치(시공표지판 포함)와 배기통재로는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고, 밀폐식의 경우 제외, 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(색고분대 제외)으로 마감조치 함 것 ○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍구나 환기구를 설치할 것 ○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	연소기 (공통)	○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

순	분야	점검내용	점검결과(예담란에 체크)		
			적합	부합	해당 없음 (위차, 상태 등)
4	가스 설비, 배관 정비 (공통)	<p>세부 점검사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가? - 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal(초과)하거나 연소기 사용압력이 33kPa를 초과하는 경우에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가? - 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 "T"자 형태로 설치한 곳은 없는가? ○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13-33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정 ○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시 ○ 가스누출은 없는가? - 비누물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급차 통제 조치 ○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	연소기 (공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 온수기 설치(시공표지판 포함)와 배기통재로는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고, 밀폐식의 경우 제외, 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(색고분대 제외)으로 마감조치 함 것 ○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍구나 환기구를 설치할 것 ○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것 <p>< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	연소기 (공통)	○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

순 위	분야	점검 내용		점검 결과(예외란에 체크)		
		세부 점검사항	작성	부합	행당 없음	부적합 세부 내용 (위치, 상태 등)
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
		○ 용접(용단)용 작업기구에 역회방지장치가 설치되어 있는가? - 산소이세밀한 화염시절과 용접용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사용 또는 안전인증을 받은 역회방지장치 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장용역 1톤 이상의 소화저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 감지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보조시설과 지하실에서 사용하는자와 식용위생법에 따른 집단식소나 식물전업업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 감지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식용위생법에 따른 식용접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎡미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈폭상자폭)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 감지부 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	사고 예방 설비 (총괄)	○ 경계책과 경계표시("LPG저장소(연)", "화기엄금")는 적정한가? - 저장용역 1톤이상인 LPG 소화저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시 - 용기보관실 주위에 경계표시	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
		○ 정압기는 시설기준에 적정한가? - 비누를 등 가스누출 점검시 이상이 없고 가스 검지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지, - 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지, - 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	정압기 (도시 가스)	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

* 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 소방분야 점검표

점검 일시	2021. 4. 7. (수) 09:00~14:00	점검 구분	자체 점검 / 상위 점검
점검 장소	경비후소		
점검자	(소속) 주상준(감독) (직위) 소방관리 (성명) 이영호 (직명) 40833	(소속) 김 (직위) 행정실장 (성명) 김 (직명) 40833	(소속) 김 (직위) (성명) 김 (직명) 40833
	(소속) 김 (소속) 김 (소속) 김	(소속) 김 (소속) 김	(소속) 김 (소속) 김
확인자	(소속) 김 (소속) 김	(소속) 김 (소속) 김	(소속) 김 (소속) 김
점검자 의견 (총괄)			

구분	점검 내용	점검 결과 (예외란에 체크)		
		양호	불량	해당없음
소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급)	□특급 □1급 □2급 □3급	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□국가기술훈자격증 □기술사 □기사 □기타			
소방안전관리자 선임 자격	□소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(경력) □기타	<input checked="" type="checkbox"/>		
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부	<input checked="" type="checkbox"/>		
작동기능점검	□미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□거짓 또는 부실점검 □작동기능점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타			
소방시설 자체점검 이행 여부	□미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□거짓 또는 부실점검 □종합정밀점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타			
중합정밀점검	□미실시(세부점검표 미보관)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□세부점검표 내용 미흡 □기타			
다중이용업소 안전시설등 점검(여부(세부합리 검토 적성) 및 보관여부	□미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□실시결과기록부 미보관 □참석지현황 미작성 □기타			
자체 소방교육 및 훈련 실시 여부	□미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□실시결과기록부 미보관 □참석지현황 미작성 □기타			
소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부	□미실시 □특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타, □미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□연습소 □특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타, □미실시			
2. 소화기구 설치 장소거리 적정성	□연습소 □특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타, □미실시	<input checked="" type="checkbox"/>		
	□연습소 □특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타, □미실시			

3. 자동 소화장치	소화기 유지관리 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 구획면 넓이33㎡ 이상) 마다 미버저 <input type="checkbox"/> 화재등급에 부적절한 소화기배치 <input type="checkbox"/> 보행거리 미충족 <input type="checkbox"/> 안전핀 고정 상태 부적정 <input type="checkbox"/> 저시압력계(중압) 부적정 <input type="checkbox"/> 내용연수 10년 초과 <input type="checkbox"/> 기타
	수신반 전원 이상 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 수신반 상용전원 공급 불량 <input type="checkbox"/> 수신반 자체 고정 <input type="checkbox"/> 기타
4. 수계소화 설비 (공통)	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 전장으로부터 30cm이내 미설치 <input type="checkbox"/> 바닥으로부터 30cm이내 미설치 <input type="checkbox"/> 수신반과 배선 단선 <input type="checkbox"/> 기타
	음향장치의 음량 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	열원(가스 전기) 자동차단장치 작동여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 수동기동 시 작동 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	가임송수장치 종류	<input type="checkbox"/> 전동기 <input type="checkbox"/> 내연기관	<input type="checkbox"/> 보조(중압) <input type="checkbox"/> 면 <input type="checkbox"/> 기 <input type="checkbox"/> 전동기 예비 <input type="checkbox"/> 전동기 펌프 <input type="checkbox"/> 내연기관
	수원 및 약재량(포 소화설비) 적정 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 수원 저수량 미확보 <input type="checkbox"/> 펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 <input type="checkbox"/> 플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 <input type="checkbox"/> 볼팅고장에 따른 자동급수 이상 <input type="checkbox"/> 기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 급수배관 차단(폐쇄) <input type="checkbox"/> 급수배관 T/S 미설치 <input type="checkbox"/> 기타

5. 옥내 / 옥외 소화전	소화전함내 호스 노출 등 관리상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 호스 및 노출 결합상태 불량 <input type="checkbox"/> 호스 고착 <input type="checkbox"/> 소화전 사용방법 미부착(외국어번기 포함) <input type="checkbox"/> 호스 및 노출 미비치(수방부착) <input type="checkbox"/> 기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 소화전 앞 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 소화전 문개방 불가 <input type="checkbox"/> 기타
6. 소화설비	포 혼합장치 정상 작동여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 포 혼합장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 포 약재량 부족 <input type="checkbox"/> 기타
	7. (간 이) 스프링클러 / 미분류 / 포 소화설비	<input type="checkbox"/> 습식 <input type="checkbox"/> 준비작동식 <input type="checkbox"/> 건식 <input type="checkbox"/> 일체제개방밸브 <input type="checkbox"/> 캐비넷형(간이)	<input type="checkbox"/> 점근불량 및 공간 미확보 <input type="checkbox"/> 유수검지장치실 표기 미표시 <input type="checkbox"/> 보호용 절만 등으로 미구획 <input type="checkbox"/> 기타
	점근 및 점검의 용이성	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 <input type="checkbox"/> 밸브 폐쇄 부식 <input type="checkbox"/> 기타
	유수검지장치 관리 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 유수검지장치 압력스위치 작동불량 <input type="checkbox"/> 유수검지장치(SVP) 작동 불량 <input type="checkbox"/> 화재감지회로 이상(단선 단락) <input type="checkbox"/> 기타
8. 예 드	음향장치 정상 작동여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 방호구역 내 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 감시제어반 부처 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	소화전원 연료 부족	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 소화전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
9. 예 드	소화전원 차단시 비상전원	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	소화전 위치표시등 점등 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 위치표시등 점등 불량 <input type="checkbox"/> 위치표시등 쉘 탈락 <input type="checkbox"/> 펌프 기동표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타
10. 예 드	소화전 관리상태 및 소방차 접근 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 소화전 접근에 어려움 <input type="checkbox"/> 송수구 설치위치 불량(높이) <input type="checkbox"/> 송수구 마개 미설치 <input type="checkbox"/> 송수입력범위 미표시 <input type="checkbox"/> 송수구 내 쓰레기 삽입 <input type="checkbox"/> 기타
	자가발전설비	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
11. 예 드	비상전원	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	소화전 위치표시등 점등 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 위치표시등 점등 불량 <input type="checkbox"/> 위치표시등 쉘 탈락 <input type="checkbox"/> 펌프 기동표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타

9.경보 설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지	수신기 고정 외형상태 및 조작 용이 성 여부	□P형 수신기 □P형 수신기(기체탐지) 내용 □R형 수신기	□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경	✓					
8.기체 소 화 설 비	음향경보장치(사이렌) 정상작동여부	방출표시등 작동 이상 유무	□자기발전설비 □축전지 설비 □기타(비상전원수전설비 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 메인트 등에 의한 헤드 도색 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 삼수반경 미확보 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 천정 등 매립 <input checked="" type="checkbox"/> 차폐판 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 설치위치 부적연으로부터 30cm 초과 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 방호조치 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 부식 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 페이스팅 등에 의한 헤드 도색 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 삼수반경 미확보 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 천정 등 매립 <input checked="" type="checkbox"/> 차폐판 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 헤드 설치위치 부적연으로부터 30cm 초과 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 방호조치 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 부식 <input checked="" type="checkbox"/> 기타					
						<input checked="" type="checkbox"/> 이산화탄소소화설비 <input type="checkbox"/> 할로겐화합물소화설비 <input type="checkbox"/> 정정소화약제소화설비 <input type="checkbox"/> 분말소화설비	<input checked="" type="checkbox"/> 솔레노이드에 안전핀 체결 <input checked="" type="checkbox"/> 솔레노이드와 기동용기 분리 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 가스체크밸브 설치위치 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 가스체크밸브 방향 부적정 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 소화약제량 손실량 5% 초과 <input checked="" type="checkbox"/> 약제저장용기 액위량 미표시 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input checked="" type="checkbox"/> 비상전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 축전지 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	
						<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input checked="" type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input checked="" type="checkbox"/> 수동조작함 개입시 음향출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	

10. 피 난 설 비	유도등	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (피난방향이 인지 되는지 여부) 유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)	<input checked="" type="checkbox"/> 경계구역 일람도 미비 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 방화구획 장소에 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 상시 근무장소에 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
설비	화재시 소화용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 예비전원(축전지설비) 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 예비전원 충전 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 예비전원 용량부족 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
비상 방송	화재시 자동으로 화재인내 방송 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 화재시 소화용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 비상방송설비 전원공급 차단 <input checked="" type="checkbox"/> 화재시 소방용으로 자동전환 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 경보방식 적용 불량(전후, 우선) <input checked="" type="checkbox"/> 기타
속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 화재시 자동으로 화재인내 방송 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 유도등 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 유도등 적용성 불량(피난구, 통로) <input checked="" type="checkbox"/> 유도등 크기 부적정 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input checked="" type="checkbox"/> 경계구역 일람도 미비 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 방화구획 장소에 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 상시 근무장소에 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 수신기 방화구획 장소에 미설치 <input checked="" type="checkbox"/> 수신기 자동설정 여부 (주명등, 지구명등, 부저 등) <input checked="" type="checkbox"/> 발신기, 경종, 표시등 이상 유무
유도등	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)	<input checked="" type="checkbox"/> 화재시 자동으로 화재인내 방송 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
유도등	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)	<input checked="" type="checkbox"/> 화재시 자동으로 화재인내 방송 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
유도등	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)	<input checked="" type="checkbox"/> 화재시 자동으로 화재인내 방송 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input checked="" type="checkbox"/> 기타

12. 제연설비	가설제연	제연경계벽(고정 가동벽) 상태	✓	<input type="checkbox"/> 유도등 점등불량 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 유도등(표지) 미설치 <input type="checkbox"/> 유도등(표지)의 불량(파손 등) <input type="checkbox"/> 기타
11. 화수설비	가설제연	제연경계벽(고정 가동벽) 상태	✓	<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 비상전원 적정성 여부
				<input type="checkbox"/> 설비위치의 적정여부
				<input type="checkbox"/> 비상점검스위치 등 관리상태 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 예비전원 적정여부(내장형에 한함) <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 원장기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
				<input type="checkbox"/> 피난기구의 사용방법 표시유무 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 피난기구 및 고정 장치의 노후파손변형 유무 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 설치장소의 적정성 여부 <small>(속광식 표지 부착여부 포함)</small> <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 소화용수의 규정수량 확보 여부 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 소방차 접근가능 상태는? <input type="checkbox"/> 기타
<input type="checkbox"/> 흡입구 위치 파악 불가 <input type="checkbox"/> 투입구 개폐불가(부식 등) <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 펌프기동장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 벨프고장 <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부 <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 가설제연 □특별피난계단 □비상용승강기		<input type="checkbox"/> 제연경계벽 미설치 <input type="checkbox"/> 제연경계벽 작동불량 <input type="checkbox"/> 기타		

13. 연결수관 / 연설비	가설제연	연설비 이상 콘센트	✓	<input type="checkbox"/> 공조점검인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 각 제연구역의 공기유입구 파손 변형, 장애물 유무(내부구조변형 등) <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부 <input type="checkbox"/> 출입문 완전폐쇄 불량 <input type="checkbox"/> 자동폐쇄장치 불량 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 차입계 작동불량(미표시) <input type="checkbox"/> 차입계 오작동(수치 상이 등) <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 출입문 개방불가 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 연료부족 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(후연지 방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 도로폭 4m 이하 <input type="checkbox"/> 불법 주차차로 접근 곤란 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 송수구역 계통도 미부착 또는 부정정 <input type="checkbox"/> 이물질 및 호스 결함부 손상 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 가압송수장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 가압송수장치 성능미달 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 호스(2본) 및 노즐 미보관 <input type="checkbox"/> 호스 축광식표시 미표시 <input type="checkbox"/> 기타
				<input type="checkbox"/> 헤드 파손(탈락 등) <input type="checkbox"/> 헤드 삽수장애 <input type="checkbox"/> 헤드 누락 <input type="checkbox"/> 기타
<input type="checkbox"/> 문개방 불가 <input type="checkbox"/> 함 전원 미인가 <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 표지 미부착 <input type="checkbox"/> 표지 인식불가(퇴색 등) <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 표시등 없음 <input type="checkbox"/> 표시등 점등불량 <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타				
<input type="checkbox"/> 비상전원 이상 유무	<input type="checkbox"/> 비상전원 이상 없음 <input type="checkbox"/> 기타			

14. 비상콘센트	가설제연	비상콘센트	✓	<input type="checkbox"/> 비상전원 없음 <input type="checkbox"/> 비상전원 불량(방전 등) <input type="checkbox"/> 기타
------------------	------	-------	---	---

15. 무선통신 보조설비	무선기기 접속단자의 유지관리 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 위치 파악 불가 <input type="checkbox"/> 접근장애(장애물, 개폐불가 등) <input type="checkbox"/> 기타
	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 방화문(셔터)의 폐쇄 <input type="checkbox"/> 방화문(셔터)의 훼손 <input type="checkbox"/> 기타
16. 피난방화 시설	피난·방화시설 주변에 장애물 설치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 계단상에 장애물 설치 <input type="checkbox"/> 복도상에 장애물 설치 <input type="checkbox"/> 기타
	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 피난방화시설의 폐쇄(훼손) <input type="checkbox"/> 터 용도로 이용 <input type="checkbox"/> 기타
피난·방화시설을 변경하는 행위		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 구조적 임의변경 <input type="checkbox"/> 기타
□방염대상물품 사용 대상 □비대상			
17. 방염물품	커튼 실내식물 등 방염처리 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 전체 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 일부 물품의 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 전체 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 일부 물품의 방염 미처리 <input type="checkbox"/> 기타
18. 화기취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 이격거리 부적정(1m 이내) <input type="checkbox"/> 기타
	가연성가스 또는 중기가 발생하거나 채류할 우려가 없는 장소에 설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 가연성 가스(중기)의 누설 <input type="checkbox"/> 가연성가스(중기)의 채류 <input type="checkbox"/> 기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 이격거리 부적정(2m 이내) <input type="checkbox"/> 기타
	위험물 안전관리자 선임 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 미선임 <input type="checkbox"/> 실무교육 미이수 <input type="checkbox"/> 기타
19. 위험물 저장취급 시설	방화안전조성 및 주의, 경고표시 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 가연성 물질의 방치 <input type="checkbox"/> 경고표시 미표시 <input type="checkbox"/> 기타
	차관 및 환기 설비 관리상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 설비 미설치(차관, 환기등) <input type="checkbox"/> 설비 작동 불량 <input type="checkbox"/> 기타
	보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 위험물의 외부보관 <input type="checkbox"/> 보호액의 부족 <input type="checkbox"/> 기타
	기름찌꺼기나 폐액 방치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 기름찌꺼기 등 임의방치 <input type="checkbox"/> 기타
1류	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 축전에 대한 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 불량 <input type="checkbox"/> 기타

20. 소방활동에 관한 사항	2류	신화제외의 접촉 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	3류	물과의 접촉방지에 대한 조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
21. 이용자 특성	4류	인화 위험성 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	5류	점화원 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
21. 이용자 특성	6류	가연물 접촉 방지 조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 접촉방지 미조치 <input type="checkbox"/> 접촉방지 유효성 부적정 <input type="checkbox"/> 기타
	비상응급상황기 및 피난설비 활용시 장애 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 설비 작동불량 <input type="checkbox"/> 접근 장애(장애물 적치 등) <input type="checkbox"/> 기타
20. 소방활동에 관한 사항	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 불법 주정차 다수 <input type="checkbox"/> 이면도로 미확보 <input type="checkbox"/> 기타
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 대지경계선 안에 돌이상의 건축물 <input type="checkbox"/> 다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하 <input type="checkbox"/> 개구부가 다른 건축물에 함입 <input type="checkbox"/> 기타
20. 소방활동에 관한 사항	다수 인명피해 발생 우려 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 다중이용업소 3개소 이상 <input type="checkbox"/> 수용인원 100인 이상 <input type="checkbox"/> 기타
	인명구조 및 피난활동 장애 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 건축물 진입로 2개소 미만 <input type="checkbox"/> 기타
20. 소방활동에 관한 사항	지위소방대 조직 현황		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 자위소방대 미조직 <input type="checkbox"/> 형식적인 자위소방대 조직 <input type="checkbox"/> 기타
	사다리차 등 대항소방차 접근 여건		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 도로폭 4m 이하 <input type="checkbox"/> 불법 주정차 다수 <input type="checkbox"/> 기타
21. 이용자 특성	1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상 □500명이상 □1,000명이상)		<input checked="" type="checkbox"/>	
	연령별 비율 (100%)	<input type="checkbox"/> 어린이(취약권)	<input checked="" type="checkbox"/> 청소년	<input type="checkbox"/> 성인
			90%	10%

5. 승강기분야 점검표

점검 일시	2021. 4. 9. (09:00~14:00)	점검 구분	자체 점검 / 상위 점검
점검 장소	경의중앙선		
점검자	(소속) 추산근속관리 (직위) 시설관리	(성명) 이영근	(서명)
	(소속) " (직위) 행정실장	(성명) 이인준	(서명)
확인자	(소속) " (직위) 교장	(성명) 신응	(서명)
	(소속) " (직위) 교장	(성명) 신응	(서명)
점검자 의견 (총평)			

22. 관리자 특성 (관리자)	연령별	♂남성 50% ♀여성 50%	
	성별	♂남성 ♀여성	
23. 관할 소방서 거리	119안전센터	1/2km 이하	□2~5km 이하 □5~10km 이하 □10km 초과
	소방서(구조대)	□2km 이하	□2~5km 이하 □5~10km 이하 □10km 초과
24. 관할119센터 출동로 상 승승정체구간 존재 여부(리시어워 포함)	□ 많음 ▽보통 □ 낮음 □ 없음		
25. 주변 공설소화전과의 거리	□50m 이하	□100m 이하	□150m 이하 □200m 이하 □200m 초과
	건물진입 도로폭	□4m 이하 ▽4~6m 이하 □6m 이상	
26. 주변 도로 건	8이상 대형소방차 건물 진입 부서 가능 여부	□ 다수차량 부서 가능 ▽소수차량 부서 가능 □ 불가	
	건물 진입로 평소 불법주차 등 건물 4계면 직전 전개 가능성	□ 많음(중대 장애) □ 적음(일부 장애) ▽없음	
27. 숙박여부(이용자)	□숙박 □ 비숙박	28. 숙박여부(관리자) ▽숙박 □ 비숙박	
	29. 화재 시 인접건물 연소확대 가능성	□ 높음 □ 보통 ▽낮음 □ 없음	
30. 화재 시 인접임야 연소확대 가능성	□ 높음 □ 보통 □ 낮음 ▽없음		
	31. 중대한 화재전압 및 인명구조 장애요인	<input type="checkbox"/> 펠로티저장치 <input type="checkbox"/> 통유리 등 살수·피과·진입 장애 <input type="checkbox"/> 가연성 외장재 <input type="checkbox"/> 내부 가연물 다량 <input type="checkbox"/> 배연 곤란 <input type="checkbox"/> 단일 피난구 <input type="checkbox"/> 내부구조 복잡 <input type="checkbox"/> 중증환자 <input type="checkbox"/> 영유아 이용자 <input type="checkbox"/> 고령노인 <input checked="" type="checkbox"/> 낮음(없음)	
32. 외상환자 있는 병원·요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부	□ 적정 □ 통로 폭 협소 <input checked="" type="checkbox"/> 있음		
	33. 야간 근무자 (65세이상)	♂노인 /	♀명 □정장년 명 □여성 명 □남성 명

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 체크)		
	적합	부적합	해당 없음 (부적합 세부 내용 (위치·상태 등))
○ 엘리베이터			
- 내부 이용자 안전수칙 부착 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 검사합격증명서 부착 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
< 기타 점검 의견 >	* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술		
○ 에스컬레이터			
- 승강장 주의표시 부착 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 검사합격증명서 부착 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 스킵트 카드 설치(관리) 상태 적정 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- 콤 설치(관리)상태 적정 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
< 기타 점검 의견 >	* 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술		